

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa z kontroli Urzędu Gminy Markowa, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Markowa – mgr inż. Tadeusz Bar.

Kontrolę przeprowadzono realizując Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty dnia 7 lutego 2011 roku.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa w składzie:

- 1) Piotr Sagan – przewodniczący,
- 2) Edward Kilian – członek,
- 3) Andrzej Bytnar – członek,

Działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 19 maja 2011 roku, w okresie 23 maja 2011 roku kontrolą objęto następujący zakres - „Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę”.

Opis stanu faktycznego:

W trakcie czynności kontrolnych dokonano przeglądu następujących dokumentów:

- Teczki 7023/2009/2010/2011 – Nadzór nad realizacją budowy urządzeń komunalnych,
- Teczki 2211/2009/2010 – Opinie i uzgodnienia projektów inwestycyjnych,
- Dokumentacja techniczna: obiektów i budowli,
- Dokumentacja z przeprowadzonych przetargów na inwestycje realizowane w latach 2009 – 2011.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Markowej – przetarg w listopadzie 2009 r. na kwotę 2 671 645,00 zł. Kwota po przetargu wynosiła 2 193 336,00 zł. Oferentów było trzech spośród których została wybrana firma „Integral”. Inwestycja realizowana od marca do 30.09.2011 r.

Zaawansowanie na chwilę obecną wynosi 70 – 80%. Inwestycja obejmuje budowę nowego zbiornika 300 m³, kolektor wód popłucznych, nowe sieci elektryczne i wodociągowe do studni głębinowych, osprzęt i pompy, ogrodzenie studni i stacji, remont kapitalny i przebudowa budynku stacji. Natomiast do wykonania pozostało utwardzenie placów i ogrodzenie. Należy nadmienić, że uzdatnianie wody będzie się odbywać w nowej technologii.

Inwestycja współfinansowana jest w kwocie 1 050 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w formie pożyczki. Wniosek o pożyczkę został złożony 12.05.2010 r. W grudniu 2010 r. otrzymano pieniądze. Na dzień dzisiejszy wykonawcy zapłacono kwotę 1 747 034,00 zł.

2. Stacja Uzdatniania Wody Tarnawka i Sieć Wodociągowa Husów i Tarnawka etap I – przetarg odbył się w grudniu 2009 r. Umowa na dotację z PROW została podpisana 10.12.2009 r. Dotacja z PROW wynosi 2 514 805,00 zł. Całość inwestycji to koszt 9 406 784,00 zł. Spośród trzech oferentów przetarg wygrała firma „Integral” na kwotę 6 444 542,00 zł. W chwili obecnej dojdą jeszcze roboty dodatkowe tj.: drenaż opaskowy budynku stacji.

Inwestycja SUW Tarnawka obejmuje budowę Stacji Uzdatniania Wody, studni (tj.: 3 nowe głębinowe, 1 stara), magistrali głównej, rozdzielczej i przyłączy. Pierwszy etap obejmuje budowę magistrali przez Tarnawkę z przyłączami, budowę magistrali w Husowie dolnym plus przyłącza przy magistrali aż do szkoły. Zawansowanie prac w chwili obecnej wynosi 70%. Do wykonania są przyłącza w Husowie, przejście przez drogę w Tarnawce, roboty przy zbiornikach, uruchomienie i rozruch stacji. Sieć wykonywana jest z rur trójwarstwowych zalecanych na tereny, na których mogą występować szkody górnicze.

Na dzień dzisiejszy za pierwszy etap zostało wypłacone 1 578 719,00 zł. Natomiast do zapłaty pozostało 936 086,00 zł.

Inwestycja w Husowie i Tarnawce została poprzedzona przeprowadzeniem ankiety wśród miejscowej ludności. Ponad 50% mieszkańców opowiadało się za zrealizowaniem inwestycji. Urząd Gminy posiada umowy na przyłącza (w Husowie 542 domostwa, w Tarnawce 135 domostw). Mankamentem jest w tej chwili ilość wykonanych przyłączy: 47 domostw – koszt na jedno gospodarstwo ok 137 000,00 zł dla inwestycji obecnie realizowanej.

Ustalone koszty za wykonanie przyłączy do budynków od mieszkańców na budowę wodociągu – 1 000,00 zł, kanalizacji – 2 000,00 zł. W okresie od 2008 – 2011 r. z zebranych pieniędzy ze wsi Husów wycofano 116 000,00 zł, natomiast z Tarnawki w tym samym okresie 32 000,00 zł.

3. Boisko – Orlik – inwestycja finansowana w kwocie 317 000,00 zł z budżetu państwa, 321 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 336 000,00 zł ze środków własnych Gminy. Wykonano boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, kontener szatniowo – sanitarny, oświetlenie, ogrodzenie i dojście na obiekt. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów – Babis z Jarosławia. Inwestycje zakończono i oddano do użytku w 2010 r.
4. Remont budynku POM – kompleksowy remont budynku i przystosowanie go dla potrzeb budynku administracyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wykonawcą

inwestycji była firma „Akar Rzeszów”, która została wybrana spośród 10 oferentów. Koszt remontu wynosił 814 277,00 zł.

5. Inwestycjami, na które została przygotowana dokumentacja projektowa są:

- Hala Widowiskowo – Sportowa – koszt dokumentacji: 400 000,00 zł, inwestycja będzie kosztowała ok. 20 000 000,00 zł,
- Budynek dla GOPS – koszt dokumentacji: 99 000,00 zł, inwestycja będzie kosztowała ok. 2 100 000,00 zł

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

1. Pana Andrzeja Żelaznego
2. Pana Sławomira Lenara.

Wnioski i zalecenia:

- SUW Markowa to inwestycja niezbędna dla zabezpieczenia zaopatrzenia ludności w wodę i jest zadaniem Gminy. Stare zbiorniki i technologia wymagały remontu i unowocześnienia, co po zakończeniu i oddaniu do użytkowania zostanie zrealizowane.
- SUW Tarnawka i sieć wodociągowa Tarnawka i Husów podobnie jak w Markowej ma zapewnić zaopatrzenie ludności w wodę. Tarnawka i Husów nie miały sieci wodociągowej dostępnej dla ogółu ludności. W wielu domostwach występują braki wody jak i jej jakość nie jest zadowalająca. Szybkie dokończenie inwestycji powinno zapewnić dostępność wody w budynkach prywatnych i publicznych, gdzie występują problemy z jakością wody pitnej.
- Realizowane inwestycje pozwalają na podniesienie i poprawienie jakości życia ludności na terenie Gminy.
- Ułatwiają klubom LKS i młodzieży uprawianie sportu i organizowanie zawodów.
- Zapewniają pracownikom Zakładu Komunalnego zaplecze administracyjno – remontowe.

Komisja Rewizyjna poczynione inwestycje ocenia pozytywnie i za zmierzające w oczekiwanym przez mieszkańców kierunku.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

1. *Lupa Piotr*
2. *Bystro Andrzej*
3. *Kulion Eugen*

..... *Kielce 26.05.2011*

(Miejscowość, data)

Woj Gierlany

.....
mgr inż. Tadeusz Bar

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)